

EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE	Finanziamento	Avanzamento		Somme spese
		Maggio 2007	Maggio 2010	
VIALE TRENTO recupero E.R.P. FR	863.252,00	opera non prevista	lavori in esecuzione	70.000,00
VARIE CASE COMUNALI lavori vari B.C.	98.000,00	opera non prevista	lavori in esecuzione	70.000,00
EX MATTATOIO MAGAZZINO nuovi alloggi E.R.P €3.000.000 FR		opera non prevista	avvio gara progettazione	
EX MATTATOIO demolizioni BC	5.000,00	opera non prevista	avvio gara smaltimento	5.000,00
PIP CASE PARCHEGGIO urbanizzazioni BC	30.000,00	opera non prevista	lavori in esecuzione	25.000,00
PIP CASE PARCHEGGIO acquisto BC	100.000,00	opera non prevista	case acquistate	80.000,00
SOMMANO		€ 1.096.252,00		€ 250.000,00
Legenda FR =Finanziamento RAS BC= Bilancio Comunale		PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE 22,80%		

SERVIZI GENERALI	Finanziamento	Avanzamento		Somme spese
		Maggio 2007	Maggio 2010	
CAMPANILE CHIESA GORETTI ristrutturazione (FR)	40.000,00	solo finanziamento	lavori finiti	35.000,00
CASA ANZIANO 2007 ristrutturazione (FR)	172.000,00	solo finanziamento	lavori finiti	160.000,00
UFFICI ANAGRAFE EX BAGNI ristrutturazione (BC)	30.000,00	opera non prevista	lavori finiti	30.000,00
PIAZZA DE GASPERI fabbricati privati (FR)	304.332,00	solo finanziamento	lavori finiti	290.000,00
PINETA MONTECREZIA CASA CUSTODE (FR)	55.000,00	solo finanziamento	lavori finiti	50.000,00
PINETA MONTECREZIA recinzione esterna (FR)	54.247,00	solo finanziamento	lavori finiti	50.000,00
MERCATO E ATTREZZATURE PESCA (FR)	900.000,00	solo finanziamento	progetto esecutivo	
CIMITERO SERVIZI IGIENICI (FR)	40.000,00	solo finanziamento	lavori finiti	35.000,00
CASA PROTETTA ANZIANO ristrutturazione (BC)	200.000,00	opera non prevista	lavori appaltati	
CASERMA CARABINIERI risanamento (BC)	140.000,00	opera non prevista	lavori appaltati	
L. NASSIRYIA verde,locali vela-canotaggio,parco giuochi (FR)	1.300.000,00	solo finanziamento	lavori in esecuzione	150.000,00
SOMMANO	€ 3.235.579,00			€ 800.000,00
Legenda FR =Finanziamento RAS BC= Bilancio Comunale		PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE 24,73%		

EDILIZIA SCOLASTICA	Finanziamento	Avanzamento		Somme spese
		Maggio 2007	Maggio 2010	
1- BOLOGNA elemen palestra recupero completamento (FR)	144.201,00	solo finanziamento	lavori finiti	130.000,00
2- BOLOGNA elemen mensa recupero completamento (FR)	79.824,00	solo finanziamento	lavori finiti	75.000,00
3- C.SANNA asilo lavori ristrutturazione principali	150.000,00	solo finanziamento	lavori finiti	145.000,00
4- MICRONIDO recinzione lavori vari	40.000,00	solo finanziamento	lavori finiti	35.000,00
5- FERMI media ristrutturazione	150.000,00	solo finanziamento	lavori in esecuzione	120.000,00
4- C.SANNA asilo altri lavori ristrutturazione	47.000,00	solo finanziamento	lavori finiti	40.000,00
MANNAL media uscita sicurezza bagni	20.000,00	lavori non previsti	lavori finiti	20.000,00
XXIV MAGGIO ELEMEN ristrutturazione (BC)	30.000,00	lavori non previsti	lavori finiti	30.000,00
XXIV MAGGIO ELEMEN impermeo palestra (BC)	6.000,00	solo finanziamento	lavori finiti	12.000,00
VIRGILIO ELEMEN impermeo palestra rif intonaco esterno (FR)	40.000,00	lavori non previsti	lavori finiti	35.000,00
VIRGILIO ELEMEN impermeo terrazze rif intonaco esterno (FR)	30.000,00	lavori non previsti	lavori in esecuzione	25.000,00
VIRGILIO ELEMEN lavori vari tinteggiatura interna (FR)	30.000,00	lavori non previsti	lavori in esecuzione	15.000,00
LAZIO ASILO lavori ristrutturazione (FR)	170.000,00	lavori non previsti	progetto esecutivo	
MANNO ASILO lavori ristrutturazione (FR)	240.000,00	lavori non previsti	progetto esecutivo	25.000,00
FERMI MEDIA lavori ristrutturazione INAIL	307.000,00	lavori non previsti	progetto esecutivo	
VIRGILIO ELEMEN recup palestra utilizzo extrascolastico €300.000 (R)		lavori non previsti	richiesto finanziamento	
SOMMANO	€ 1.484.025,00			€ 707.000,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;"> <p>Legenda</p> <p>FR =Finanziamento RAS</p> <p>BC= Bilancio Comunale</p> <p>R=Finanziamento Richiesto</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60%; text-align: right;"> <p>PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE 47,64%</p> </div> </div>				

SPORT	Finanziamento	Avanzamento		Somme spese
		Maggio 2007	Maggio 2010	
CAMPO SPORTIVO adeguamento sicurezza (FR)	732.000,00	solo finanziamento	lavori finiti	600.000,00
PALAZZETTO rifacimento impianto elettrico (BC)	30.000,00	lavoro non previsto	lavori finiti	25.000,00
VIA TRILUSSA CAMPETTO realizzazione fondo (BC)	21.000,00	lavoro non previsto	lavori finiti	21.000,00
PALAZZETTO stesura tappeto taraflex (BC)	30.000,00	lavoro non previsto	lavori finiti	30.000,00
PALAZZETTO CITTADELLA SPORTIVA €2.000.000 (FR)	-	lavoro non previsto	attesa decreto finanziamento	
CAMPO SPORTIVO arredi illumin parapetti (BC)	100.000,00	lavoro non previsto	lavori finiti	60.000,00
SOMMANO	€ 913.000,00			€ 736.000,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;"> Legenda FR =Finanziamento RAS BC= Bilancio Comunale </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60%; text-align: right;"> PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE 80,61% </div> </div>				

VIABILITA'	Finanziamento	Avanzamento		Somme spese
		Maggio 2007	Maggio 2010	
VARIE STRADE compluvi (FR)	600.000,00	solo finanziamento	lavori finiti	560.000,00
VIA CARDUCCI pavimentazione pietrini (FR)	254.227,00	solo finanziamento	lavori finiti	210.000,00
VIA CANNELLES opere urbanizzazione (FR)	77.000,00	solo finanziamento	lavori finiti	70.000,00
PIAZZA UMBERTO smussam piazza elim barr architett. (BC)	20.000,00	lavoro non previsto	lavori finiti	20.000,00
RIO S'ARRIAXIU (FR)	1.549.370,00	lavori in appalto	lavori sospesi	150.000,00
RIO MALADROXIA (FR)	1.032.913,00	lavori in appalto	lavori in esecuzione	850.000,00
VARIE STRADE bitumatura (BC)	150.000,00	lavoro non previsto	lavori finiti	145.000,00
L. VESPUCCI MARCIAPEDI FR	256.238,00	solo finanziamento	lavori finiti	240.000,00
L. VESPUCCI illuminaz pubblica (FR)	105.000,00	solo finanziamento	lavori finiti	90.000,00
CALALUNGA parcheggi (FR)	240.862,00	solo finanziamento	lavori appaltati	25.000,00
Vie Carbonia, Palermo, Toscana, Piemonte caditoie (BC)	35.000,00	lavoro non previsto	lavori finiti	35.000,00
VARIE VIE illuminaz pubblica (FR)	106.000,00	solo finanziamento	lavori finiti	90.000,00
PONTE S.S. Manutenzione (FR)	410.000,00	solo finanziamento	lavori in esecuzione	350.000,00
PIAZZA DE GASPERI rifacimento pavimentazione (BC)	29.000,00	lavoro non previsto	lavori finiti	25.000,00
PORTO manutenz illuminazione (FR)	36.576,00	lavoro non previsto	lavori in esecuzione	36.576,00
PORTO pulizia aree (FR)	58.424,00	lavoro non previsto	lavori in esecuzione	58.424,00
CANALE LAGUNA batimetriche (BC)	25.000,00	lavoro non previsto	lavori finiti	25.000,00
VARIE VIE bitumazione (FR)	308.000,00	lavoro non previsto	lavori in appalto	-
SOMMANO	€ 5.293.610,00			€ 2.980.000,00
Legenda FR =Finanziamento RAS BC= Bilancio Comunale		PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE 56,29%		

COMUNE DI SANT'ANTIOCO

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI

STATUS FINANZIAMENTI LAVORI PUBBLICI (DA GIUGNO 2007 A MAGGIO 2010)	Finanziamento	Somma Spesa	% di Spesa
CULTURA TURISMO	1.420.902,00	665.000,00	46,80%
E.R.P.	1.096.252,00	250.000,00	22,80%
CANTIERI OCCUPAZIONALI	497.181,00	337.181,00	67,82%
SERVIZI GENERALI	3.235.579,00	800.000,00	24,73%
SCUOLE	1.484.025,00	707.000,00	47,64%
SPORT	913.000,00	736.000,00	80,61%
VIABILITA	5.293.610,00	2.980.000,00	56,29%
SOMMANO	€ 13.940.549,00	€ 6.475.181,00	
			PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE 46,45%
NUOVI FINANZIAMENTI IN FASE DI PROGETTO O APPALTO	Finanziamento	Avanzamento	
EX MATTATOIO MAGAZZINO nuovi alloggi (FR)	3.000.000,00	progetto preliminare	
FERMI MEDIA lavori ristrutturazione INAIL		progetto esecutivo	
CANTIERE OCCUPAZIONALE 2010 (FR) (BC)		avviato cantiere	
VARIE VIE bitumazione (FR)		lavori in appalto	
VARIE STRADE lampade risparmio energetico (FR)	300.000,00	lavori in appalto	
SCUOLE MANNAI DELEDDA fotovoltaico (FR)	240.000,00	lavori in appalto	
PALAZZETTO SU CUCCUEDDU	2.000.000,00	progetto preliminare	
CINETEATRO SAVOIA acquisto e ristrutturazione	2.200.000,00	progetto definitivo	
FINANZIAMENTI RICHIESTI			
VIRGILIO ELEMEN recup palestra utilizzo anche extrascolastico	300.000,00		
EX ANTIQUARIUM ristrutturazione	550.000,00		
STRUTTURE SPORTIVE richiesto finanziamento	300.000,00		
<p>Legenda FR =Finanziamento RAS BC= Bilancio Comunale</p>			